

**Справка о финансировании и освоении капитальных вложений, учтенных в тарифе на передачу э/э  
МУП "Электросеть" г. Фрязино в 2009 году**

Наименование капитальных вложений	Утверждено на 2009 год	2009 год		
		освоено фактически	профинансировано	Остаток финансирования (гр.2-гр.13)
1	2	12	13	14
<b>Реконструкция основных средств (ВЛ, КЛ, подстанций, зданий и т.д.)</b>	<b>7045.3</b>	<b>3862.7</b>	<b>3862.7</b>	<b>3182.6</b>
Реконструкция ТП-7 с заменой силовых трансформаторов	367.8	319.3	319.3	48.5
Реконструкция ТП-10 с заменой силовых трансформаторов	662.0	596	596	66
Реконструкция ТП-14 с заменой силовых трансформаторов	290.0	264.3	264.3	25.7
Реконструкция ТП-16 с заменой силовых трансформаторов	409.3	370.7	370.7	38.6
Реконструкция ТП-17 с заменой силовых трансформаторов	698.2	611.4	611.4	86.8
Реконструкция ТП-18 с заменой силовых трансформаторов	340.1	296.5	296.5	43.6
Реконструкция ТП-450 с заменой силовых трансформаторов	4277.9	1187.5	1187.5	3090.4
Реконструкция ворот гаража	0	217	217	-217
<b>Строительство</b>	<b>14361.2</b>	<b>13368.4</b>	<b>13368.4</b>	<b>992.8</b>
Прокладка КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-450	4875.9	6112.2	6112.2	-1236.3
КТП д. Новofрязино	0.0	634.1	634.1	-634.1
Замена на новую ТП (ТП-8)	4661.6	4761.2	4761.2	-99.6
Замена на новую ТП (ТП-437)	4823.7			4823.7
Отмостка ТП 441	0.0	105.9	105.9	-105.9
Отмостка ТП 2	0.0	36.7	36.7	-36.7
Установка пожарной сигнализации производственной базы пр-я	0.0	1718.3	1718.3	-1718.3
<b>Приобретение автотранспортных средств</b>	<b>1185.7</b>	<b>1678</b>	<b>1678</b>	<b>-492.3</b>
Автомобиль ЗИЛ43362	337.0			337
Автомобиль ГАЗ-ЕГЕРЬ (буровая установка)	511.5			511.5
Экскаватор ЭО2621ВЗ на шасси МТ382	337.2			337.2
Вышка АП-18-07 на шасси ЗИЛ-43362		1678	1678	-1678
<b>Приобретение оборудования и оргтехники</b>	<b>316.6</b>	<b>598.6</b>	<b>598.6</b>	<b>-282</b>
Аппарат в в испытаний «СКАТ-70»	135.4			135.4
Указатель повреждения кабеля УПК-04М	0.0	35	35	-35
Оргтехника	0.0	39	39	-39
Трассоискатель FM9890DFXT	181.2			181.2
Автотрансформатор АОМН-40 220-75	0.0	39	39	-39
Трансформатор НАМИ 10/95	0.0	88	88	-88
Трансформатор ТПЛ-10М 0,5S-200/5	0.0	148.9	148.9	-148.9
Кабельная телевизионная сеть	0.0	44.6	44.6	-44.6

Дооборудование аппаратуры телемеханики	0.0	194.9	194.9	-194.9
Модернизация системы видеонаблюдения	0.0	9.2	9.2	-9.2
<b>Выкуп земельных участков</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			0
	0			0
<b>Прочие</b>	<b>1417.8</b>	<b>1919.6</b>	<b>1919.6</b>	<b>-501.8</b>
Мнемощит диспетчерский	1417.8	1771.3	1771.3	-353.5
Мебель	0.0	148.3	148.3	-148.3
<b>ИТОГО капитальных вложений</b>	<b>24326.6</b>	<b>21427.3</b>	<b>21427.3</b>	<b>2899.3</b>
<b>Источники финансирования:</b>				
- амортизация	4099.3	5817.8	5817.8	
- прочие источники	1185.7			
- прибыль	19041.6	15609.5	15609.5	

Директор МУП "Электросеть" г.Фрязино М.О.

Беляев В.В.

Главный бухгалтер

Сурина Т.Н.

Исполнитель:

Алексееenkova Н.Г. 8-496-56-4-15-27

**Порядок заполнения таблицы П.1.20.3**

1. В графе 3 указываются суммы фактического освоения капитальных вложений. В качестве подтверждения прилагаются копии договоров с подрядчиками, акты сдачи-приемки работ подрядчиков, ОС-1, ОС-3, накладные, счета-фактуры и др.
2. В графе 4 указываются фактические суммы оплаты капитальных вложений. В качестве подтверждения прилагаются копии платежных поручений с отметкой банка.
3. В графе 4 по строкам "Источники финансирования" указывается начисленная за отчетный период сумма амортизационных отчислений, прибыль отчетного года, прибыль прошлых периодов и прочие источники финансирования (заемные средства, бюджетные средства).